CU
'K ZIE JE IN UTRECHT

CU update

informatie over het Utrechtse Stationsgebied

10 mei 2010

Uitnodiging Schouw Stationsgebied

Wat doen we buiten allemaal? Wat merkt u hiervan? Wat gebeurt er de komende maanden? Op deze en andere vragen wordt op dinsdagavond 18 mei antwoord gegeven in het Infocentrum Stationsgebied, aan het Vredenburg. De nieuwe wethouder; Victor Everhardt is ook bij de Schouw aanwezig. De 18e maken we eerst een wandeling buiten langs de projecten die op dit moment in uitvoering zijn. Hieronder ziet u alvast een aantal projecten in het Stationsgebied die tijdens de avond ter sprake zullen komen.

Programma 18 mei

18.30 uur	ontvangst Infocentrum
19.00 uur	start rondwandeling langs de verschillende bouwterreinen
20.00 uur	start presentatie over stand van zaken projecten in uitvoering

De Vredenburg
Eind vorig jaar is Corio gestart met de bouw van woon/winkelgebouw De Vredenburg. Op donderdag 29 april is gestart met het aanbrengen van damwanden.
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Hierna worden binnen de damwanden funderingspalen aangebracht volgens een trillingsarme methode.

Muziekpaleis
De bouw van het Muziekpaleis op het Vredenburg start met de aanleg van de kelder. Hiervoor is Heijmans begin dit jaar begonnen met het drukken van damwanden en het schroeven van funderingspalen. Zodra alle wanden en palen in de grond zitten wordt de bouwkuip uitgegraven en volgestort met onderwaterbeton.

Catharijnebaan
Vanaf 16 maart rijden er geen auto's meer door de Catharijnebak. Alle verkeer wordt nu via drie rijbanen langs de bak geleid. Deze verkeerssituatie blijft naar verwachting anderhalf jaar hetzelfde.
Achter de blauwe bouwhekken vindt aanvullend (grond)onderzoek plaats en wordt de sloop van de betonnen bak voorbereid.

Luchtfoto: Catharijnebaan en omgeving, voorjaar 2010.

Singelborgh
19 april is Corio gestart met de verbouw van kantoorgebouw Singelborch aan de Catharijnesingel. Het kantoorpand gaat gedeeltelijk onderdeel uit maken van het winkelgebied in Hoog Catharijne. Hier kunnen o.a. bestaande winkels ondergebracht worden om ruimte te maken voor bouwactiviteiten elders in Hoog Catharijne.

Centraal Station
ProRail is inmiddels op drie locaties aan het werk. Aan de Mineurslaan wordt de grond gereed gemaakt voor de uitbreiding van de OV-terminal en de bouw van het Stadskantoor. Op het station is gestart met het vernieuwen van de perronkappen. Aan het Stationsplein wordt de tramhalte Utrecht CS opgeknapt en verder ingericht als tijdelijke eindhalte.

Smakkelaarsveld
De omlegging van 1,5 km kabels en leidingen is gereed. Wat er nu nog moet gebeuren is het opruimen van de bouwterreinen en vervolgens het herstraten van de ventweg langs de busbaan en het fietspad aan het Leidseveer. Naar verwachting is het Smakkelaarsveld begin juni voorlopig weer 'bouwhekvrij'.

Croeselaan
Op 26 april april zijn Eneco en Stedin gestart met het vernieuwen van kabels en leidingen op en rond de Croeselaan. Het eerste werk is de aanleg van een nieuwe warmteleiding in de Jeremias de Deckerstraat. Het bouwterrein verschuift steeds langzaam tot deze uitkomt op de hoek van de Knoopkazerne/Mineurslaan, in september 2010.

Agenda

Locatie: Infocentrum

18 mei 2010 Infoavond uitvoering Stationsgebied
Vanaf 18.30 uur
5 juni 2010 Vernieuwd Infocentrum Stationsgebied opent haar deuren, tijdens Dag van de Bouw!
Van 11.00 tot 16.00 uur is de bouwput open en zijn er in het Infocentrum presentaties en diverse activiteiten
26 juni 2010 Dag van de Architectuur
Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er presentaties, rondleidingen en nog veel meer.

Infocentrum

Adres	Vredenburg 40
Telefoon	030 - 286 96 50
E-mail	stationsgebied@utrecht.nl
Open	maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00 uur zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. CU is een samenwerkingsverband van gemeente Utrecht, Corio, ProRail, NS en Jaarbeurs .Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

cu2030.nl